

Рассмотрено:

ООО «Новосибирская теплосетевая
компания»

инженер-технолог ТИ 1 РТС Кузнецов А.В.

« 14 » 04 2026 года

Утверждаю:
Заведующий МАДОУ д/с №101
И.Ф.Кривошеева
« 14 » 04 2026 г.

План
мероприятий по подготовке «МАДОУ д/с № 101»
к работе в отопительный период 2026/2027 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Кол-во		Срок выполнения	Исполнитель/Ответственный	Отчет о выполнении
1	2	3	4	5	6	7
1	Обучение лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	чел.	Согласно утвержденным графикам		1.Заместитель заведующего по АХР- Стафиевская С.М. 2.Кладовщик – Шестера Е.С. 3.Рабочий по комплексному обслуживанию здания Демин Г.И.	Проведено обучение-3 чел.
2	Проверка знаний административно-технического и оперативно- ремонтного персонала	чел.	Согласно спискам руководителей и специалистов организаций, поднадзорных Ростехнадзору, на проведение аттестации в Ростехнадзоре		1.Заместитель заведующего по АХР- Стафиевская С.М. 2.Кладовщик – Шестера Е.С. 3.Рабочий по комплексному обслуживанию здания Демин Г.И.	Аттестовано-3 чел. 26.01.2026

3	Организация и исполнение договорной работы по техническому обслуживанию, подготовке к ОЗП теплопотребляющего оборудования	договор	2	до 01.03.2025	гл. бухгалтер Правичкина И.М.	Заклучены договора: 1. №.17ц-26. От 18.02.2026 на подготовку к ОЗП, 2. № 6м-26 от 20.02.2026 на аварийное обслуживание
4	Организация работы по отсутствию задолженности с ООО «Новосибирская теплосетевая компания» по договору теплоснабжения	Акт сверки	1	до 31.07.2025, указываете дату, после планируемой даты проведения промывки и опрессовки	гл. бухгалтер Правичкина И.М.	
5	Проверка (осмотр) запорной арматуры (в том числе в высших и низших точках трубопровода) и арматуры постоянного регулирования теплопотребляющих установок (при необходимости замена).				ИП Федоров №.17ц-26. От 18.02.2026 на подготовку к ОЗП, Заместитель заведующего по АХР- Стафиевская С.М.	
6	Организация работы по поверке/замене контрольно – измерительных приборов в тепловых пунктах	Шт.		до 31.07.2026	ИП Федоров №.17ц-26. От 83.02.2026 на подготовку к ОЗП, Заместитель заведующего по АХР- Стафиевская С.М.	

7	Проверка и чистка гильз для термопреобразователей, заполнение их маслом	Шт.			ИП Федоров №.17ц-26. От 18.02.2026 на подготовку к ОЗП, Заместитель заведующего по АХР- Стафиевская С.М.	
8	Промывка и чистка фильтров и грязевиков в пределах ИТП.	Шт.			ИП Федоров №.17ц-26. От 18.02.2026 на подготовку к ОЗП, Заместитель заведующего по АХР- Стафиевская С.М.	
9	Проведение промывки систем теплоснабжения и оборудования индивидуального теплового пункта (ИТП)			Согласно утвержденным графикам 27.05.2026	ИП Федоров №.17ц-26. От 18.02.2026 на подготовку к ОЗП, Заместитель заведующего по АХР- Стафиевская С.М.	
10	Организация работы по гидравлической настройке систем теплоснабжения (установка дроссельных устройств)			Согласно утвержденным графикам 27.05.2026	ИП Федоров №.17ц-26. От 18.02.2026 на подготовку к ОЗП, Заместитель заведующего по АХР- Стафиевская С.М.	
11	Проверка работоспособности автоматических регуляторов			При их наличии	ИП Федоров №.17ц-26. От 18.02.2026 на подготовку к ОЗП, Заместитель заведующего по АХР- Стафиевская С.М.	

12	Проведение предварительных гидравлических испытаний систем теплоснабжения и оборудования (система отопления, вентиляции и горячего водоснабжения)				ИП Федоров №.17ц-26. От 18.02.2026 на подготовку к ОЗП, Заместитель заведующего по АХР- Стафиевская С.М.	
13	Устранение дефектов, выявленных в результате предварительных гидравлических испытаний (замена арматуры, замена дефектных участков трубопроводов).				ИП Федоров №.17ц-26. От 18.02.2026 на подготовку к ОЗП, Заместитель заведующего по АХР- Стафиевская С.М.	
14	Проведение гидравлических испытаний систем теплоснабжения и оборудования (система отопления, вентиляции и горячего водоснабжения) в присутствии представителя ЕТО			Согласно утвержденным графикам	ИП Федоров №.17ц-26. От 18.02.2026 на подготовку к ОЗП, Заместитель заведующего по АХР- Стафиевская С.М.	
15	Ремонт и очистка от мусора, восстановление освещения в помещении ИТП			При необходимости	Заместитель заведующего по АХР- Стафиевская С.М.	
16	Восстановление тепловой изоляции на трубопроводах, проложенных в подвалах и других, неотапливаемых помещениях			При необходимости	Заместитель заведующего по АХР- Стафиевская С.М.	
17	Проведение ремонтных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура зданий (утепление окон, дверей, ворот и др.)			до 01.08.2026	Заместитель заведующего по АХР- Стафиевская С.М.	
18	Проверка наличия окраски, маркировочных надписей и условных обозначений на оборудовании ИТП и соответствие принципиальных схем фактически установленному оборудованию				Заместитель заведующего по АХР- Стафиевская С.М.	

19	Подготовить и предоставить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду документы, подтверждающие выполнение требований, установленных Правилами, приказ № 2234 от 13.11.2024г.	комплект	1		Заместитель заведующего по АХР- Стафиевская С.М.	
----	---	----------	---	--	--	--